



COMUNE DI AVIANO
Provincia di Pordenone



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI E PATRIMONIO

Determinazione Num. Reg. Int 292 del 30/04/2025

Determinazione Num. Reg. Gen. 276 del 30/04/2025 esecutiva in data 30/04/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. AI SENSI DEL D.M. 2 DICEMBRE 2021, N. 343 – AVVISO PUBBLICO 2 DICEMBRE 2021, PROT. N. 48047 (ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA). LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI AVIANO. PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP I38I22000090001. -- CIG 97719124E2. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE

VISTI

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei

- bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027" (COM (2020) 758 final del 24 novembre 2020);
 - la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM (2021) 101 final del 3 marzo 2021);
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui al decreto del Direttore generale d 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: " Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU;
 - la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato lo scioglimento della riserva prevista nel decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57

DATO ATTO che detto finanziamento ammonta alla somma di € 1.150.578,00 cui si sommano € 165.995,00 di fondi propri dell'Amministrazione, per complessivi € 1.316.573,00, stanziati con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26 aprile 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, e inseriti nell'elenco triennale delle opere pubbliche (annualità 2023);

VISTO CHE

- con determina n. 975/185 del 28/12/2022 è stato affidato all'ing. Roberto Egidi di Porcia (PN), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 con riferimento ai lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Aviano;
- con delibera di Giunta n.52 del 13/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Aviano, redatto dall'ing. Roberto Egidi, consegnato in data 24.02.2023 prot. 5281-A
- con delibera di Giunta n. 56 del 27/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Aviano, redatto dall'ing. Roberto Egidi, consegnato in data 22.03.2023 prot. 7553-A costituito dai seguenti elaborati:
- l'opera trova copertura al capitolo di spesa 3139/2 per € 1.150.578,00 (finanziamento da fondi PNRR – capitolo di entrata 948/0) e al capitolo di spesa 3139/3 per € 165.995,00 (finanziamento da fondi propri di bilancio);

RICHIAMATE:

- la determinazione a contrarre n. 172 del 30.03.2023 con la quale veniva indetta una procedura, ai sensi degli artt. 2 lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 così come modificato dall'art. 51 della Legge 108 del 29.07.2021 (in deroga fino al 30.06.2023 all'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs 50/2016), per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia "Arcobaleno" di Aviano. progetto finanziato dall'

Unione Europea – Next Generation EU, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- la determinazione del responsabile della CUC n. 207 del 13.04.2023, con la quale la Centrale Unica di Committenza ha assunto l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione ed approvato il disciplinare di gara;
- la determinazione 284 del 15/05/2023 con la quale, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stata aggiudicata a favore dell'impresa Costruzioni Boz di Boz Antonio & C. sas;
- la determinazione del responsabile della CUC n. 91 del 24/05/2023 con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

ATTESO che:

- in data 12/07/2023 nr. 5925 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- che in data 09/08/2023 è avvenuta la consegna parziale dei lavori giusto verbale di pari data;
- che in data 22/02/2024 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori giusto verbale di pari data;
- che, in data 09/02/2024 con numero GEN-GEN-2024-0003086-A tramite PEC, è pervenuta dall'appaltatore Boz Costruzioni srl richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della ditta RE DESIGN S.R.L. con sede a Travesio (PN), Via Fontana n. 12, c.f. e p.IVA 01868520931 per opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 e riguardanti realizzazione di tramezzi e contropareti con lastre in cartongesso, posa di isolamento nelle intercapedini, tinteggiature interne, trattamento di sabbiatura dei soffitti, per un importo contrattuale di € 30.000,00 comprensivo degli oneri sicurezza pari ad euro 600,00 autorizzata con determinazione nr. 125 del 11/03/2024;
- che, in data 18/03/2024 con numero GEN-GEN-2024-0006443-A tramite PEC, è pervenuta dall'appaltatore Boz Costruzioni srl richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della ditta "KABASHI DAUT" con sede a Teglio Veneto (VE), Via Nuova, 14 12, cap 30025, C.F. KBS DTA 72B09Z118N e P.IVA 03605150279 per opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 e riguardanti realizzazione della posa di betoncino strutturale a parete con successiva mano di rasatura armata e posa di sistema antisfondellamento, connettori, rete e rasante, per un importo contrattuale di € 55.000,00 comprensivo degli oneri sicurezza pari ad euro 1.000,00 autorizzata con determinazione nr. 250 del 09/05/2024;
- che, in data 03/02/2025 con numero GEN-GEN-2024-0002638-A tramite PEC, è pervenuta dall'appaltatore Boz Costruzioni srl la richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della ditta GOSPARINI IMPIANTI S.R.L., con sede a 33100 Udine, Via Divisione Julia n. 16, c.f. e P.IVA 03126935030 per opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 e riguardanti realizzazione delle opere da idraulico, impianti meccanici ed assimilati, per un importo contrattuale di € 93.500,00 comprensivo degli oneri sicurezza pari ad euro 1.000,00 autorizzata con determinazione nr. 104 del 12/02/2025;
- che, in data 18/03/2024 con numero GEN-GEN-2024-0006443-A tramite PEC, è pervenuta dall'appaltatore Boz Costruzioni srl richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della ditta PERSELLO DANIEL Impianti Elettrici, con sede a 33030 Dignano (UD) Via Carducci, 25, c.f. PRSDNL82A18I904Q e P.IVA 02803050307 riguardanti realizzazione di opere relative all'impianto elettrico, come da progetto redatto dallo studio tecnico Ing. Roberto Egidi, per un importo contrattuale di € 85.500,00 comprensivo degli oneri sicurezza pari ad euro 1.000,00 autorizzata con determinazione nr. 104 del 12/02/2025;

RICORDATO che in data 01.07 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 36/2023);

RICHIAMATO nello specifico l'art. 226 del D.lgsvo 36/2023 che al comma 2 dispone:

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;*
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima*

della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

RICHIAMATO altresì l'art. 225 comma 8 del D.lgsvo 36/2023 con il quale si esplicita che *anche dopo al 01/07/2023 in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;*

ATTESO dunque che per detta procedura continua ad applicarsi il D.lgsvo 50/2016, il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41;

RICHIAMATE:

- la determina n. 722 del 18/11/2024 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgsvo 50/2016, pervenuta con PEC GEN-GEN-2024-0025737-A-A del 24/10/2024 redatta dall'Ing. Egidi Roberto, ed in particolare l'art. 5 dell'atto di sottomissione con il quale sono stati stabiliti ulteriori 90 giorni per l'attuazione delle lavorazioni di perizia decorrenti dal 18/11/2024;
- la precedente richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori, pervenuta dalla ditta Boz Costruzioni srl con nota del 31/01/2025 prot. GEN-GEN-2024-00 28480-A, proroga autorizzata con determina n. 89 del 07/02/2025 al 02/04/2025;
- la Determina di approvazione della proroga dei termini contrattuali n. 89 del 07/02/2025 con la quale è stato fissato al 02/04/2025 la data utile per l'ultimazione dei lavori;

VISTA:

- l'ulteriore richiesta di proroga formulata dalla ditta Boz Costruzioni srl ed acquisita al protocollo comunale n. GEN-GEN-2025-0011064-A del 29/04/2025, con la quale, per le motivazioni come di seguito elencate, vengono richiesti ulteriori 30 giorni finalizzati al completamento di tutte le opere;
 - o *che la fase di ripristino dei massetti e caldane, dati gli elevati spessori raggiunti, ha prodotto l'esigenza di attendere un maggior numero di giorni per una completa asciugatura e ciò a sua volta ha lievemente tardato gli interventi impiantistici e di pavimento consequenziali;*
- il parere favorevole reso dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Egidi, pervenuto in data 29/04/2025 prot. 11063, il quale analizzata la situazione dello stato di fatto, preso atto delle ragioni addotte a corredo della richiesta di proroga, esprime parere favorevole alla richiesta di proroga di 30 giorni;

DATO ATTO che la Direzione Lavori si rimette alla superiore visione e presa d'atto del RUP che comunque potrà agire e decidere in funzione e nelle facoltà conferitegli dalle norme vigenti;

ATTESO che il sottoscritto interviene nel presente provvedimento in qualità di responsabile del Progetto in forza delle già citate le Linee guida nr.3 anche l'articolo 8 del D.M 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" pubblicato in G.U. serie generale nr. 111 del 15.0.52018 ed in vigore dal 30.05.2018, recante "modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

PRESO ATTO dell'art. 107 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016, che testualmente recita:

"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.omissis

RITENUTO, per le motivazioni addotte dall'appaltatore e puntualmente riscontrate dalla direzione lavori di concedere la proroga di 19 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione lavori al 21/05/2025;

RICORDATO che all'impresa appaltatrice a norma dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 107 del D.Lgsvo 50/2016, non potrà seguire alcuna richiesta d'indennizzo per il maggior tempo di esecuzione impiegato né tanto meno si potrà dar corso a procedimenti di risoluzione contrattuale;

RICHIAMATI il CUP I38I22000090001 il seguente CIG 97719124E2 che tracciano l'investimento;

RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 17 del 30.12.2024 di nomina dell'ing. Marco Zanet quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti, con il quale è stato attribuito allo stesso la responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgsvo 267/2000, ovvero l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni proprie del Segretario Comunale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi né in capo al Responsabile né in capo agli istruttori nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTO il Decreto legislativo 50/2016 ancora vigente per detta procedura;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente.

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile.

DETERMINA

- 1) di richiamare interamente e per ogni effetto di legge quanto espressamente riportato fra le premesse;
- 2) di precisare che con determinazione n. 284 del 15/05/2023 la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia "Arcobaleno" di Aviano_progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è stata aggiudicata a favore dell'impresa Costruzioni Boz di Boz Antonio & C. sas e che con determinazione del responsabile della CUC n. 91 del 24/05/2023 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace
- 3) di ricordare che per la procedura in parola sono stati acquisiti il CUP I38I22000090001 ed il seguente CIG 97719124E2 che tracciano l'investimento;
- 4) di dare atto che con nota del 30/04/2025 prot. GEN-GEN-2025-0011064-A la ditta Boz Costruzioni srl ha richiesto una proroga per il completamento dei lavori e che il Direttore dei Lavori ing. Roberto Egidi, analizzata la situazione dello stato di fatto, preso atto dello stato dell'opera e del cantiere e effettuate le opportune

considerazioni, con nota prot. 11063 del 30/04/2025 ha espresso parere favorevole alla concessione del differimento del termine di ultimazione lavori, necessario al completamento delle opere;

- 5) di precisare che il sottoscritto interviene nel presente provvedimento in qualità di responsabile del Progetto in forza delle funzioni assegnategli dall'art. 15 del D.lgsvo 36/2023;
- 6) di prendere atto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016;
- 7) di ritenere, le ragioni addotte dall'appaltatore e puntualmente riscontrate dalla direzione, di seguito riportate, motivate e condivisibili:
 - *che la fase di ripristino dei massetti e caldane, dati gli elevati spessori raggiunti, ha prodotto l'esigenza di attendere un maggior numero di giorni per una completa asciugatura e ciò a sua volta ha lievemente tardato gli interventi impiantistici e di pavimento consequenziali;*
- 8) di concedere il differimento del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 19 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione lavori al 21/05/2025;
- 9) di accertare che all'impresa appaltatrice a norma dell'ultimo periodo dell'art. 107 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016 del D.Lgsvo, non potrà seguire alcuna richiesta d'indennizzo per il maggior tempo di esecuzione impiegato né tanto meno si potrà dar corso a procedimenti di risoluzione contrattuale;
- 10) di accertare che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 11) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Zanet



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI AVIANO
Provincia di Pordenone



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI E PATRIMONIO

Determinazione Num. Reg. Int 292 del 30/04/2025

Determinazione Num. Reg. Gen. 276 del 30/04/2025 esecutiva in data 30/04/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. AI SENSI DEL D.M. 2 DICEMBRE 2021, N. 343 – AVVISO PUBBLICO 2 DICEMBRE 2021, PROT. N. 48047 (ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA). LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVIANO. PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP I38I22000090001. -- CIG 97719124E2. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune (<http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano>) in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Aviano, 06/05/2025.

IL RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente